

COMUNE DI CAMISANO																														n° Giorni	n°Uomini	UomxGior
CRONOGRAMMA DEI LAVORI																																
Nuova costruzione																																
loculi ed ossari																																
ELENCO ATTIVITA'		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140			
Installazione cantiere e opere protettive		3	3																										10	3	30	
Scavi e realizzazione fondazione		5		5																										10	3	30
realizzazione strutture in elevazione		5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5											60	5	300		
rivestimenti, pavimentazioni e finiture		5										5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						60	5	300
smobilizzo cantiere																3		3											10	3	30	
																														150		690